

ID	Název úkolu	MJ	Množst	Pracnosť (Nh)	Počet	Trvanie (h)	Práca	Doba trvania	mésic 1	mésic 2	mésic 3	mésic 4	mésic 5
1	Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v obci Richnava						4 256 hodin	15 mesiacov					
2	SO 01 Miestne komunikácie						4 256 ho...						
3	SO 01.2 Rekonštrukcia miestnej kom. MK2 / lokalita „Ulica“						1 080 ho...	175,5 dny					
4	Zemné práce						224 hodin	44,88 dny					
5	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	422,43	857,60	6	8h	224 hodin	28 dny					
6	Zakladanie						104 hodin	19,94 dny					
7	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	10,800	97,926	4	8h	104 hodin	13 dny					
8	Vodorovné konštrukcie						144 hodin	30,63 dny					
9	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	m3	47,500	76,94	6	8h	144 hodin	18 dny					
10	Komunikácie						312 hodin	65,06 dny					
11	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	392,50	18,848	2	8h	176 hodin	22 dny					
12	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestrením a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po	m2	325,50	50,435	8	8h	136 hodin	17 dny					
13	Rúrové vedenie						168 hodin	34,19 dny					
14	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 1000 mm	m	145,00	10,44	4	8h	168 hodin	21 dny					
15	Ostatné práce - búracie						128 hodin	25,88 dny					
16	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	150,00	27,75	4	8h	128 hodin	16 dny					
17	SO 01.4 Rekonštrukcia miestnej kom. MK4 / lokalita „Za“						904 hodin	135 dny					
18	Zemné práce						232 hodin	28,25 dny					
19	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do m3	m3	20,250	13,74	4	8h	88 hodin	11 dny					
20	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	65,880	183,212	4	8h	144 hodin	18 dny					
21	Vodorovné konštrukcie						160 hodin	33 dny					
22	Ukladanie dlažby z bet. dosiek a tvárnic na sucho, hm. 90-1500 kg, hr. do 200 mm so zaliatím škár	m2	81,000	36,207	4	8h	160 hodin	20 dny					
23	Komunikácie						328 hodin	67,44 dny					
24	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 180 mm	m2	40,500	7,463	4	8h	160 hodin	20 dny					
25	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50	m2	12,000	60,331	6	8h	168 hodin	21 dny					
26	Ostatné práce - búracie						184 hodin	38,94 dny					
27	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	180,00	214,964	2	8h	184 hodin	23 dny					
28	Dopravné značenie						64 hodin	14 dny					
29	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly apod., biela	m2	36,000	24,55	4		64 hodin	8 dny					
30	SO 02 Chodníky						2 208 ho...	490 dny					
31	SO 02.2 Výstavba chodníka CH2 / lokalita „Ulica“						464 hodin	180 dny					
32	Zemné práce						128 hodin	25,88 dny					
33	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, m3	m3	46,264	31,004	2	8h	128 hodin	16 dny					
34	Komunikácie						240 hodin	49,63 dny					
35	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby pozemných komunikácií hr.80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr.50 mm	m2	231,32	198,394	8	8h	240 hodin	30 dny					
36	Ostatné konštrukcie a práce-búracie						96 hodin	21,13 dny					
37	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	155,21	587,178	2	8h	96 hodin	12 dny					
38	SO 02.3.1 Výstavba chodníka CH3, CH4 / lokalita „Hlavná“ časť 1						528 hodin	84 dny					
39	Zemné práce						120 hodin	24,69 dny					
40	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou	m2	12,000	40,132	4	8h	120 hodin	15 dny					
41	Zakladanie						72 hodin	15,19 dny					
42	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	7,200	27,687	4	8h	72 hodin	9 dny					
43	Zvislé a kompletne konštrukcie						96 hodin	18,75 dny					
44	Debnenie konštrukcií priehradných plôch rovinných, hate a plavebné komory, múry	m2	28,600	102,548	4	8h	96 hodin	12 dny					
45	Komunikácie						128 hodin	25,88 dny					
46	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 180 mm	m2	136,00	182,036	6	8h	128 hodin	16 dny					
47	Ostatné konštrukcie a práce-búracie						112 hodin	21,13 dny					
48	Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových	m3	12,900	237,635	4	8h	112 hodin	14 dny					
49	SO 02.4 Rekonštrukcia chodníka CH6 / lokalita „Kos“						704 hodin	119 dny					
50	Zemné práce						152 hodin	31,81 dny					
51	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	81,000	161,73	2	8h	152 hodin	19 dny					
52	Zakladanie						112 hodin	21,13 dny					
53	Debnenie základových múrov jednostranné zhotov	m2	4,320	5,46	4	8h	112 hodin	14 dny					
54	Vodorovné konštrukcie						128 hodin	25,88 dny					
55	Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných na schodnice brúsených	m	24,000	33,8	4	8h	128 hodin	16 dny					
56	Komunikácie						200 hodin	38,94 dny					
57	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	139,00	119,076	4	8h	200 hodin	25 dny					
58	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						112 hodin	21,13 dny					
59	Osadenie chodník. obrub. kamen. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého C 12/15 do	m	94,000	237,635	6	8h	112 hodin	14 dny					
60	SO 02.6 Rekonštrukcia chodníka CH8 / lokalita „Za“						512 hodin	106,63 dny					
61	Zakladanie						160 hodin	33 dny					
62	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	185,00	74,161	6	8h	160 hodin	20 dny					
63	Komunikácie						240 hodin	49,63 dny					
64	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8),	m2	185,00	125,182	6	8h	240 hodin	30 dny					
65	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						112 hodin	23,5 dny					
66	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	251,00	39,33	6	8h	112 hodin	14 dny					

